

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare corp A, Complex Panduri (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București“

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ	Prin Hotărârea Guvernului nr. 595/2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare corp A, Complex Panduri" (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), șoseaua Panduri nr. 90, sectorul 5, București. Obiectivul se realizează în cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”, subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
2.2.Descrierea situației actuale	În anul 2018 a fost atribuit contractul de achiziție publică de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții de către Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.. În acest moment stadiul fizic al realizării obiectivului de investitie este de 25% și se preconizează ca lucrările să se finalizeze în aproximativ 18 luni. Pe parcursul execuției lucrărilor a apărut necesitatea adaptării soluțiilor tehnice inițiale la situația reală din teren. Imobilul care face obiectul proiectului face parte din Ansamblul fostului Azil “Elena Doamna”, înscris în Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, la pozitia 1624, cod B-II-a-A-19322, dateare sf. sec. XIX – prima jum. sec. XX. Inițial, construcția din Șoseaua Panduri nr. 90 a adăpostit fostul Azil Elena Doamna cu Școală normală, Școală pedagogică, Școală primară și Școală profesională. Ulterior, destinația clădirii corp A s-a schimbat în spații pentru învățământ ale Universității din București, respectiv Facultatea de Chimie, precum și spații închiriate. Destinația actuală a clădirii este de spații de învățământ pentru Universitatea din București, Facultatea de Chimie și Facultatea de Administrație și Afaceri. Clădirea este total improprie pentru desfășurarea procesului didactic. Întrucât Universitatea din București nu deține alte terenuri pe care să se construiască noi imobile și nici nu se prefigurează în viitorul apropiat obținerea de noi spații de învățământ sau de noi imobile, singura soluție este de reabilitare a imobilelor existente. În acest sens s-a luat hotărârea de a reabilita corpul de clădire aflat în Complexul Panduri, care implică

consolidarea astfel încât acesta să fie în măsură să permită mansardarea podului și re compartimentarea spațiilor existente cu scopul de a asigura spații de învățământ adecvate.

Obiectivul necesită intervenția de urgență a specialiștilor pentru a-i reda integritatea structurală și a-i asigura conservarea prin îndepărtarea factorilor de deteriorare interiori și exteriori, ca și refacerea detaliilor originare. Cauzele degradărilor constatate sunt datorate, în principal, acțiunilor seismice repetate ce au provocat avarii grave, crăpături, fisuri, dislocări ale zidărilor, acțiunii intemperiilor, tasării terenului de fundare, modificării funcționale majore ce au condus la modificarea regimului de încărcare în clasa de risc seismic, incendiilor ce au avut loc, starea structurii situând construcția în clasa a I-a de risc seismic. Lucrările de intervenție suplimentare pentru consolidarea, restaurarea, dotarea și punerea în valoare a monumentului istoric, au condus la actualizarea devizului general, fără ca aceste modificări să schimbe destinația finală a obiectivului de investiții. Intervențiile propuse se bazează pe tronsonarea ansamblului în corpuri, în funcție de perioadele în care au fost construite, concepția și alcătuirea structurală și consolidarea individuală a acestora conform caracteristicilor particulare pe care le prezintă.

Clădirea a avut o evoluție în timp pe tronsoane edificate în mai multe etape. Denumirea corpurilor s-a făcut în funcție de ordinea de construire. Construcția a început în anul 1862 iar ultimul corp s-a executat în 1934. În prezent, construcția are un front continuu spre șoseaua Panduri, cu un regim de înălțime subsol, parter, etaj, pod. Clădirea a fost construită în mai multe etape și anume:

- tronsonul A1 – anul 1862 - 1863;
- tronsonul A2 – anul 1863 - 1870;
- tronsonul A0 – anul 1865 - 1875;
- tronsonul Ac – anul 1870 - 1875;
- tronsonul A3 – anul 1884 - 1899;
- tronsonul A4 – anul 1884 - 1899;
- tronsonul A5 – anul 1934.

Astfel, prin studiul istorico-arhitectural, expertizele tehnice elaborate în perioada 2015-2021, prin scenariul de securitate la incediu, suprafața decopertată din incintă a avut ca rezultat eşalonarea lucrărilor de intervenții și structurarea investiției pe mai multe obiecte, după cum urmează:

OBIECTUL 1: Editura - tronsonul A3b;

OBIECTUL 2: Facultatea de științe politice - tronsonul A3;

OBIECTUL 3: Facultatea de administrație și afaceri - tronsoanele A1, A0, A2;

OBIECTUL 4: Facultatea de chimie - tronson A4, A4a, A4b;

OBIECTUL 5: Facultatea de chimie - tronson A5;

OBIECTUL 6: Rețele exterioare;

OBIECTUL 7: Amenajări exterioare.

În vederea investigației din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru amplasamentul vizat, în condițiile respectării prevederilor standardelor și normativelor în vigoare și pentru a răspunde cât mai complet solicitărilor din tema de proiectare a fost executată o cartare geologică generală și o investigare. Date fiind condițiile de amplasament, vecinătatea șoselei Panduri și a galeriei de metrou, se recomandă limitarea presiunilor efective transmise la nivelul fundațiilor. Recomandările formulate în expertizele tehnice propun reabilitarea structurală a tronsoanelor A0, A1 și A2, reabilitarea structurală a tronsoanelor A3, A2', A4, A4a, A5a, A5b, motivate de degradările și avariile produse. Având în

	vedere costurile, gradul ridicat de dificultate din punct de vedere tehnic și caracterul distructiv al lucrărilor de intervenție considerate, prin expertiza tehnică din 2015 se recomandă ca soluție optimă de consolidare soluția minimală care prezintă un grad de asigurare al structurii corespunzător reglementărilor tehnice în vigoare. Ulterior, prin elaborarea expertizei tehnice rev.1 din 2019, recomandările formulate anterior s-au completat, prin actualizarea expertizei s-a stabilit decizia de intervenție asupra structurii de rezistență, în condițiile în care au fost evidențiate avariile (relevante după decopertarea la interior a întregii structuri, cu elemente sau grupuri de elemente structurale prăbușite sau în prag de colaps) și alcătuirea structurală neconformă (descoperită în urma sondajelor la elementele structurale) aferentă situației actuale din șantier pentru tronsoanele A0, A1, A2, A2', A4, A4a, A4b, A5a, A5b. Motivarea expertizei este dată de schimbarea accentuată a stării de degradare generale a imobilului de la data expertizării și proiectării (2015) la data execuției, existența unor zone în pericol de prăbușire, înrăutățirea proprietăților mecanice ale materialelor din elementele structurale, decopertarea tencuielilor la interiorul clădirii ce au evidențiat starea generală de avariere a elementelor structurale, conformarea de ansamblu a structurii de rezistență, caracteristicile de alcătuire și armare a elementelor structurale. Recomandările formulate în nota de completare a expertizei tehnice revizia 1/2019, se referă la tronsoanele A0, A1, A2, A2', A4b, starea de degradare fiind schimbată radical față de data expertizei tehnice anterioare. Având în vedere majorarea prețului materialelor de construcții și a tuturor celorlate elemente de preț, în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, devizul general a fost actualizat inclusiv prin aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru. De asemenea, ca urmare a modificării Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 12/2021, cota forfetară a CNI SA a crescut de la 5% la 8%. Toate acestea au condus inclusiv la modificarea termenului de finalizare al contractului și a valorii totale.
2.3. Schimbări preconizate	1. Se va proceda la aplicarea cotei forfetare a "C.N.I."-S.A. de 8%, pentru restul rămas de decontat la data intrării în vigoare a Legii nr. 12/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.; 2. În urma obținerii tuturor avizelor necesare emiterii autorizației de construire, după definitivarea Proiectului Tehnic de Execuție prin care s-au stabilit toate soluțiile tehnice privind execuția lucrărilor, a rezultat ca fiind necesare o serie de modificări și optimizări aplicate proiectului pe parcursul execuției lucrărilor față de celelalte repere existente și protejate din incinta Universității din București și față de soluțiilor tehnice prevăzute în documentația tehnico-economică care a stat la baza emiterii Hotărârii Guvernului nr. 595/2016. Starea de degradare din prezent este schimbată radical față de situația relatată în expertiza tehnică anterioară. Prin urmare, au apărut situații neprevăzute în urma executării lucrărilor: - schimbarea accentuată a stării de degradare generale a imobilului de la data expertizării și proiectării (2015) la data execuției; - existența unor zone în pericol iminent de prăbușire;

	- înrăutățirea proprietăților mecanice ale materialelor din elementele structurale; - decopertarea tencuielilor la interiorul clădirii au evidențiat starea generală de avariere a elementelor structurale, conformarea de ansamblu a structurii de rezistență, caracteristicile de alcătuire și armare a elementelor structurale; având în vedere cele relevate s-a constatat necesitatea actualizării măsurilor de intervenție și a proiectului tehnic la situația gravă din șantier. S-a obținut avizul Ministerului Culturii nr.89/M/2022 din 04.05.2022, faza D.T.A.C., pentru adaptarea soluțiilor de consolidare actualizate la situația din teren și s-a procedat la reavizarea obiectivului din punct de vedere al securității la incendiu, proiectare seismică și proiectare instalații prin modificarea temei de proiectare pe parcursul execuției lucrărilor la Corpul A, Complex Panduri. Deciziile asupra intervențiilor la elementele structurale și de arhitectură se bazează pe concluziile studiilor istorice, studiile tehnice privind elementele structurale care fac parte integrantă din proiect. Toate aceste adaptări au generat lucrări suplimentare, constând în completări ale soluțiilor de intervenții la elementele structurale, astfel: ▪ pentru tronsonul A0, în stare de precolaps, s-a propus înlocuirea soluției de consolidare inițial propuse cu tiranți forțați cu o soluție pe bază de sâmburi și centuri înglobate în zidărie; ▪ se vor reface pereții care sunt amplasați direct pe planșee, fără corespondent la nivelurile inferioare; se vor adapta pereții rezistenți la foc în funcție de scenariul de securitate la incendiu revizuit și actualizat; ▪ se vor dispune fundații noi pentru pereții în axele specificate în proiect, se vor executa pereți noi din zidărie de cărămidă armată, se vor executa planșee din beton armat peste parter și etaj care va rezema pe centuri perimetrale, se va executa o șarpantă nouă în zona afectată; ▪ suprastructura se va consolida prin execuția unor cămășuieli cu beton torcretat la partea interioară a pereților exteriori și pe ambele fețe ale unor pereți interiori; planșeul este parter (alcătuit din bolțisoare din cărămidă și profile metalice) se vor consolida prin suprabetonarea acestora; planșeul peste etaj se va desface și înlocui cu un planșeu din beton armat pe zona de amfiteatru; ▪ se vor executa reparații curente ale zidăriilor pereților: injectări fisuri, rețeseri zone dislocate; refaceri zone puternic avariate; ▪ tâmplăria interioară va fi executată din lemn de rășinoase conform situației existente, se vor revizui cantitățile pentru ferestrele de mansardă necesare evacuării fumului; ▪ zonele de fațade cu cărămidă aparentă necesită operațiuni suplimentare de restaurare și reîntregire volumetrică a cărămizilor pe zonele unde au fost buciardate în urma unor intervenții anterioare. În urma observațiilor și probelor din teren, după decaparea tencuielilor exterioare, se propun următoarele tratamente: preconsolidare, consolidare, recompunere volumetrică, biocidare, hidrofugare; ▪ refacere straturi suport și stratul de pardoseală în zonele afectate; ▪ șarpanta și învelitoarea - se vor înlocui toate elementele degradate; la streășină se propune montarea suplimentară a unor sisteme de protecție antipăsări din benzi; ▪ adaptări privind măsurile de siguranță, semnalizare și protecție în caz de incendiu în baza scenariului de securitate la incendiu elaborat de proiectantul general;
--	---

- adaptări ale soluțiilor tehnice la instalațiile sanitare, electrice, termice și ventilații/climatizare la modificările survenite în urma soluțiilor de consolidare adaptate în timpul execuției: devieri de coloane, reconfigurarea distribuției instalațiilor de încălzire și sanitare, adaptarea instalațiilor de stingere și desfumare.

Valoarea lucrărilor suplimentare este de 80.148.142,83 lei exclusiv TVA.

3. Valoarea aferentă ajustării prețului contractului este de 54.330.995,67 lei exclusiv TVA, sumă ce cuprinde:

- valoarea ajustării prețului contractului de 13.294.498,46 lei exclusiv TVA, folosind indicele de cost în construcții total, publicat de INS în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicat pentru sumele decontate până la acest moment conform prevederilor contractuale,
- suma estimată de 41.036.497,21 lei exclusiv TVA aferentă ajustării prețului contractului pentru restul de executat rămas și suma estimată aferentă ajustării valorii lucrărilor suplimentare menționate mai sus, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022.

4. Termenul de finalizare al lucrărilor, ca urmare a evenimentelor intervenite pe parcursul execuției lucrărilor, este prelungit cu 18 luni.

Capacități minime:

- Suprafață construită (Ac): 4.949,00 mp
- Suprafață construită desfășurată (Ad): 15.524,00 mp.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:	mii lei	281.039
(în prețuri valabile la data de 22.06.2022, 1 Euro=4,9475 lei)		
din care C+M	mii lei	191.885
Valoarea finanțată de M.D.L.P.A.		
prin "CNI"- SA	mii lei	277.949
din care C+M	mii lei	191.516
Valoarea finanțată		
prin Universitatea din București	mii lei	3.090
din care C+M	mii lei	369
Valoare totală rest de executat, inclusiv TVA:	mii lei	260.841
din care C+M	mii lei	177.738
Valoare rest de executat finanțat de M.D.L.P.A.		
prin "CNI"- SA	mii lei	259.567
din care C+M	mii lei	177.369
Valoare rest de executat finanțat prin		
Universitatea din București	mii lei	1.274
din care C+M	mii lei	369

- Durata rest de executat a investiției: 18 luni.

Eșalonarea investiției rest de executat: INV/ C+M

- Anul I	<u>INV</u>	<u>mii lei</u>	<u>180.841</u>
	C+M	mii lei	117.738
- Anul II	<u>INV</u>	<u>mii lei</u>	<u>80.000</u>
	C+M	mii lei	60.000

	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții prin Programul național de construcții de interes public sau social derulat de „C.N.I.” – S.A. în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare. Universitatea din București a aprobat valoarea actualizată a obiectivului de investiții și valoarea lucrărilor și serviciilor rest de executat finanțate de universitate prin Decizia rectorului nr. 415/28.06.2022. Documentația tehnico-economică e fost supusă reavizării în Consiliul Tehnico-Economic al MDLPA, fiind emis avizul nr. 113/136 din 18.07.2022 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, fiind emis avizul nr. 44 din 28.07.2022. Sumele din anexa la prezentul proiect sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv și majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani, cu excepția anumitor valori care au fost rotunjite în plus, pentru păstrarea relației matematice dintre sume.
2.4. Alte informații	Nu au fost identificate.
Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic	

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.2. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4. Impactul macroeconomic	
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

durbile	
3.9. Alte informații	Nu au fost identificate
Secțiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri - mii lei	

Indicatori	An curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) <i>buget de stat, din acesta:</i>						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) <i>bugete locale:</i>						
(i) impozit pe profit						
c) <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i>						
(i) contribuții de asigurări						
d) <i>alte tipuri de venituri</i>						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) <i>buget de stat, din acesta:</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
b) <i>bugete locale</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) <i>bugetul asigurărilor sociale de stat:</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
d) <i>alte tipuri de cheltuieli</i>						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						

4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; - nu este cazul b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară- nu este cazul						
4.8. Alte informații	Nu au fost identificate					

Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumte	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.6.Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1.Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	Nu au fost identificate
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu au fost identificate
6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale,	Nu au fost identificate
6.4. Informații privind punctele de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	Nu au fost identificate
6.5.Informații privind avizarea de către: a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării c)Consiliul Economic și Social d)Consiliul Concurenței e)Curtea de Conturi	Nu au fost identificate
6.6.Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1.Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Prezentul proiect de act normativ repectă prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în data de 12.08.2022. În perioada alocată nu au fost primite observații și propuneri
---	--

	din partea celor interesați.
7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățeanului sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secțiunea a 8-a. Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ	
8.1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ	Nu au fost identificate
8.2. Alte informații	Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare corp A, Complex Panduri (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București“, proiect care, în forma prezentată, a fost avizat de ministere interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

CSEKE ATTILA

Avizăm:

**VICEPRIM - MINISTRU
KELEMEN HUNOR**

MINISTRUL FINANTELOR

ADRIAN CÂCIU