

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### Secțiunea 1

#### Titlul proiectului de act normativ

### HOTĂRÂRE

**pentru re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, comuna Ghiroda, județul Timiș”**

### Secțiunea a 2-a

#### Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obiectivul de investiții se realizează în cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”, subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.</li><li>• Obiectivul de investiții este inclus în Lista Sinteza a obiectivelor de investiții din Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3321/2020, cu modificările și completările ulterioare, la poziția nr. 1119.</li><li>• Hotărârea Guvernului nr. 910/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, comuna Ghiroda, județul Timiș"</li></ul>
2.2.Descrierea situației actuale	<p>Prin Hotărârea Guvernului nr. 910/2021 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, comuna Ghiroda, județul Timiș". Valoarea totală a investiției, aprobată prin actul normativ este de 144.445 mii lei, din care suma de 142.434 mii lei se asigurau de la bugetul de stat, prin Programul național de construcții de interes public sau social. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, CNI SA a demarat procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, fiind încheiat contractul nr. 1442/27.09.2022.</p> <p>În acest moment, stadiul fizic al execuției lucrărilor este de 99%, lucrările necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții constând în lucrări de proiectare și execuție bazin retenție apă și organizare de șantier.</p> <p>Pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții au intervenit o serie de evenimente, de natură legislativă, tehnică și economică, care conduc la majorarea valorii acesteia, respectiv:</p> <p>1) Schimbări legislative Prin Legea nr. 141/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 01 august 2025 cota standard a taxei pe valoarea adăugată s-a modificat de la 19% la 21%. Astfel, pentru restul rămas de decontat la data intrării în vigoare a legii, cota TVA aplicată la fiecare situație de plată a fost de 21% în loc de 19%, ceea ce a condus la majorarea valorii investiției.</p> <p>2) Ajustarea Prețului Contractului Având în vedere valoarea mare a investiției, contractul de achiziție a fost încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice,</p>

	<p>cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, contractul a intrat și sub incidența art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Valoarea aferentă ajustării de preț a contractului incluzând ajustarea acordată și cea estimată pentru restul de executat este de 14.278.281,37 lei, rezultând o creștere medie a prețului contractului de execuție de aproximativ 13%.</p> <p>3) A fost necesară adaptarea soluțiilor tehnice inițiale la situația amplasamentului, precum și efectuarea unor modificări ale soluțiilor în vederea respectării noilor normative în vigoare.</p> <p>După începerea activității de proiectare, au rezultat ca fiind necesare o serie de modificări ale soluției tehnice, în primul rând datorită documentației PUZ aprobat prin HCL nr. 52 din 31 iulie 2006, dar și conform Certificatului de urbanism nr. 3/06.01.2021, rezultând astfel necesitatea reorganizării terenurilor de sport.</p>
2.3. Schimbări preconizate	<p>Principalele caracteristici ale soluției reconfigurate sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificarea terenuri de sport exterioare. Conform Studiul de Fezabilitate au fost proiectate inițial 6 terenuri de sport pe o suprafața de 3683,80 mp. Amenajările de tenis, handbal, baschet, etc. trebuie să se integreze în mediul înconjurător. În urma consultării documentației PUZ aprobat prin HCL nr. 52 din 31 iulie 2006, dar și conform Certificatului de urbanism nr. 3/06.01.2021, a apărut necesitatea reorganizării terenurilor de sport.</li> <li>Astfel, a fost desființat un teren de handbal și unul de tenis (cu dimensiunile nestandardizate) și a fost introdus un teren de tenis, terenurile noi propuse având o orientare adecvată și dimensiuni conform normelor Federației Romane de Tenis și a normelor în vigoare. În urma acestor reconfigurări, pe suprafața de 3259,05 mp se propun 5 terenuri de sport în loc de 6, care respectă atât tema de proiectare cât și procentul de spațiu verde.</li> <li>2. Modificarea poziționării parcarilor. Conform Studiului de Fezabilitate parcarile erau proiectate de-a lungul laturilor de est și vest ale parcelei, fără a se ține cont de constrângerile urbanistice din zonă. Alternativa soluției proiectate a fost propunerea unor parcaje în extremitățile de nord și sud ale amplasamentului, cu acces auto din drumul public proiectat. Drumul de acces a fost dimensionat corespunzător fiind lărgit față de soluția inclusă în Studiul de Fezabilitate astfel încât să respecte cerința temei de proiectare de 100 locuri de parcare.</li> <li>3. Spațiu verde amenajat. Conform PUZ aprobat suprafața de spațiu verde trebuie să reprezinte 25% din suprafața terenului. La momentul realizării propunerii tehnice, această informație nu a fost disponibilă. În urma reorganizării parcajelor și a zonei adiacente sălii de sport, pentru a satisface cerințele din PUZ, a fost eficientizată dimensiunea suprafețelor pavate, a aleilor pietonale și platformelor betonate, la care s-a adăugat propunerea desființării unui teren de sport.</li> <li>4. Modificare bazin de recuperare. În Studiul de Fezabilitate era prevăzută execuția unui bazin de recuperare în interiorul Corpului Principal, de 15x25 m, având ca suprafață totală de 375 mp. Dimensiunea spațiului unde este amplasat bazinul este de 352,08 mp. Având în vedere scopul utilizării bazinului, respectiv bazin de recuperare și ținând cont de implicațiile urbanistice și funcționale ce pot fi generate de o eventuala majorare a dimensiunilor clădirii, Antreprenorul a propus și realizat dimensiunile bazinului să fie de 15x7 m, astfel încât să poată fi menținute atât gabaritul clădirii cât și toate terenurile de sport exterioare și să îndeplinească la scopul pentru care a fost gândit.</li> <li>5. Ajustările necesare pentru încadrarea clădirii în cerințele nZEB. Pentru atingerea parametrilor necesari, scopul principal îl reprezintă eficientizarea tuturor elementelor care au un aport în consumurile anuale de energie, numind aici echipamentele utilizate pentru producerea energiei, dar și nivelul de izolare al clădirii pentru a minimiza transferul de căldură prin anvelopanta clădirii, implicit diminuarea necesarului de energie pentru menținerea parametrilor de confort interiori. În același timp s-a urmărit ca impactul economic pentru întrunirea</li> </ol>

criteriilor nZEB sa fie cât mai mic. Astfel, pentru atingerea parametrilor corespunzători de eficiență energetică, au fost propuse și implementate următoarele soluții complementare:

- instalație de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 120 kwp.
- instalarea unui echipament de tip pompa de căldură aer – apa.
- micșorarea regimului de temperaturi ale agentului termic pe circuitele clădirii.
- sistem de încălzire în pardoseală în zona de cazare.
  - Dotarea căminului studentesc cu sistemul de BMS și înlocuirea scaunelor în sala de conferințe.
  - Schimbarea soluției de branșament aferentă rețelei de canalizare pluvială a obiectivului de investiții.

6. Implementarea sistemului BMS și înlocuirea scaunelor în sala de conferințe în cadrul obiectivului de investiții.

Pentru proiectul “Construire Corpuri de clădire Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, obiectiv amplasat în comuna Ghiroda, Jud. Timiș, la solicitarea beneficiarului final, s-a realizat un sistem de monitorizare și control al clădirii (BMS), sistem care va asigura următoarele:

- monitorizarea stărilor de funcționare/avarie a instalațiilor/echipamentelor;
- monitorizarea și vizualizarea consumurilor de energie;
- monitorizarea parametrilor de calitate a aerului din spațiile obiectivului.
- reducerea consumurilor de energie electrică prin controlul funcționării echipamentelor;
- optimizarea activităților de mentenanță,
- înregistrarea consumurilor de energie (istoricul și tendințele consumului de energie);
- înregistrarea parametrilor de funcționare a sistemului în funcție de parametrii climatici exteriori și regimul de utilizare al clădirii;

Prin implementarea unui sistem BMS se va obține:

- reducerea costurilor de exploatare a clădirii;
- menținerea parametrilor calitativi ai aerului din clădire la un nivel ridicat;
- reducerea timpilor de intervenție în caz de defect și a timpilor de nefuncționare a diverselor tipuri de instalații/echipamente;
- creșterea duratei de viață a echipamentelor/instalațiilor;
- analiza performanțelor energetice a clădirii / evoluția în timp a performanțelor energetice a clădirii, bazată pe istoricul consumurilor de energie (tendințe) raportate la istoricul înregistrărilor (tendințelor) climatice exterioare;
- reducerea amprentei de carbon a clădirii (scop 1 - reducere consum de energie), prin optimizarea funcționării instalațiilor și echipamentelor în baza înregistrărilor din sistemul BMS;

7. Schimbarea soluției de branșament aferentă rețelei de canalizare pluvială a obiectivului de investiții - Soluția inițială prevedea ca evacuarea apelor pluviale să fie făcută în sistemul de canalizare al comunei Ghiroda, sistem care însă nu există. Schimbarea soluției de branșament aferentă rețelei de canalizare pluvială a obiectivului de investiții implică un cost suplimentar și 2 luni (60 de zile) extensie de timp solicitată.

Pentru realizarea bazinului sunt necesare:

- lucrări de execuție aferente bazinului de retenție inclusiv
- proiectare și cheltuieli aferente organizării de șantier.

Pentru aceste lucrări a fost emisă Autorizația de Construire nr. 131 din 25.06.2025.

8. S-a procedat la actualizare listei de dotări, pentru a corespunde nevoilor reale actuale.

Toate cele de mai sus au condus la:

- modificarea duratei de execuție, care s-a modificat din 24 luni în 31 de luni;
- modificarea suprafeței desfășurate, care a scăzut de la 19.938 mp la 15.443,53 mp;
- revizuirea valorii aferente cofinanțării beneficiarului, corespunzătoare cheltuielilor neeligibile prin program, suma reducându-se de la 2.011 mii lei la 1.819 mii lei;

- creșterea valorii totale a investiției cu suma de 15.788.436,14 lei, respectiv cu 10,93%, ca urmare a motivelor enunțate anterior.

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	160.233	mii lei
din care C+M	115.751	mii lei
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "CNI" S.A. (inclusiv TVA)	158.414	mii lei
din care C+M	114.355	mii lei
Valoarea finanțată de Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara (inclusiv TVA)	1.819	mii lei
din care C+M	1.396	mii lei
(în prețuri valabile la data de 30.10.2025, 1 euro = 5,0856 lei)		
Valoarea totală rest de executat a investiției (inclusiv TVA)	18.127	mii lei
din care C+M	13.050	mii lei
<u>Din care:</u>		
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "CNI" S.A. (inclusiv TVA)	16.809	mii lei
din care C+M	11.746	mii lei
Valoarea rest de executat finanțată de Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara (inclusiv TVA)	1.318	mii lei
din care C+M	1.304	mii lei
<u>Capacități:</u>		
Suprafața desfășurată	15.443,53 mp	
Regim de înălțime	D <sub>parțial</sub> +P+4E <sub>parțial</sub>	
Durata de execuție a obiectivului de investiții	31 luni	
Durata rest de executat a obiectivului de investiții	2 luni	

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții prin Programul național de construcții de interes public sau social derulat de „C.N.I.” – S.A. în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara va finanța, conform legii, cheltuieli în sumă de 1.819 mii lei (inclusiv TVA), aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6/5870/19.03.2026.

Documentația tehnico-economică a fost supusă avizării în Consiliul Tehnico-Economic al M.D.L.P.A., fiind emis avizul nr. 12/15 din 21.04.2026 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, fiind emis avizul nr. 11 din 30.04.2026.

Sumele din anexa la prezentul proiect sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv și majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani, cu unele excepții în vederea asigurării relației matematice dintre sume.

2.4. Alte informații	Proiectul se încadrează în prevederile art. 110 alin. (4) din Constituția României, republicată. Prin prezentul proiect nu se promovează politici noi, ci se asigură cadrul necesar funcționării și gestionării Programului național de construcții de interes public sau social. Potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții care se finanțează potrivit legii din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv în cadrul unor programe naționale de investiții, se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din lege, în cazul de față de către Guvern. În acest caz, Guvernul nu apreciază oportunitatea realizării investiției, ci asigură numai funcționalitatea programului prin care se realizează aceasta, iar, în cazul de față, finalizarea unei investiții aflată într-un stadiu foarte avansat de realizare.
----------------------	---

<b>Secțiunea a 3-a</b> <b>Impactul socioeconomic</b>	
3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.2. Impactul social	Una dintre preocupările instituției de învățământ superior de stat, respectiv a Universității de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, este asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea și facilitarea activităților educaționale și de cercetare curente, de oferire a unor spații de cazare la standarde moderne, precum și posibilitatea servirii zilnice a mesei de către studenți, a cadrelor didactice, a invitaților din țară și străinătate ai universității, cât și organizarea de evenimente și conferințe în spații care să corespundă acestor nevoi, precum și oferirea unor spații corespunzătoare pentru desfășurarea în bune condiții a orelor de sport. Din dorința de a oferi membrilor comunității academice cele mai bune condiții prin oferirea de servicii integrate, conducerea universității își propune crearea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea procesului didactic și de cercetare, cu asigurarea condițiilor specifice și legale în domeniu.
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător	Cu privire la proiect, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a emis Decizia etapei de încadrare nr. 148/18.04.2023 prin care s-a decis că obiectivul de investiții nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

perspectiva inovării și digitalizării	
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.9. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri - Mii Lei						
Indicatori	An curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</b>						
a) <i>buget de stat</i> , din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) <i>bugete locale</i> :						
(i) impozit pe profit						
c) <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i>						
(i) contribuții de asigurări						
d) <i>alte tipuri de venituri</i>						
<b>4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</b>						
a) <i>buget de stat</i> , din acesta:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
b) <i>bugete locale</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i> :						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
d) <i>alte tipuri de cheltuieli</i>						
<b>4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:</b>						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
<b>4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</b>						
<b>4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</b>						

<b>4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</b>						
<b>4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:</b> a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; nu este cazul b) declarație conform căreia majorarea de cheltuieli respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară - nu este cazul	Nu este cazul					
<b>4.8. Alte informații</b>	Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.					

<b>Secțiunea a 5-a</b>	
<b>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>	
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3.1. Măsuri normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

necesare transpunerii directivelor UE	
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumte	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.6. Alte informații	Nu au fost identificate
<b>Secțiunea a 6-a</b> <b>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>	
6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	Nu au fost identificate
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu au fost identificate
6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale,	Nu au fost identificate
6.4. Informații privind punctele de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	Nu au fost identificate
6.5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Nu au fost identificate
6.6. Alte informații	Nu au fost identificate

<b>Secțiunea a 7-a</b> <b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>	
7.1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Prezentul proiect de act normativ a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în data de 06.05.2026. În perioada alocată nu au fost primite observații și propuneri din partea celor interesați.
7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățeanului sau diversității biologice	
<b>Secțiunea a 8-a.</b>	
<b>Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ</b>	
8.1.Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ	Nu au fost identificate
8.2.Alte informații	Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de *Hotărâre a Guvernului pentru re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, comuna Ghiroda, județul Timiș*”, proiect care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII,  
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

**CSEKE Attila**

**Avizăm:**

**VICEPRIM-MINISTRU**

**TÁNCZOS Barna**

**MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII**

**Mihai DIMIAN**

**MINISTRUL FINANȚELOR**

**Alexandru NAZARE**